



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่

งานนโยบายและแผนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่

อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

1.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวงระยะ เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	มี.ค.-ก.ย.2566	√			24,650	20 มี.ค.2566
2	พัฒนาสุขภาพibalด้านอาหาร	20,000	ม.ค.-มี.ค.2566			√		
3	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแบบบูรณาการ	45,000	มี.ค.-ก.ย.2566			√		
4	จัดซื้อน้ำยาเคมีพื้นหมอกควันกำจัดยุง	30,000	ต.ค.2565-ก.ย.2566			√		
5	จัดซื้อน้ำยาเคมีพื้นป้องกันโรคไข้หวัดนก	2,000	ต.ค.2565-ก.ย.2566			√		
6	จัดซื้อทรายอะเบท	30,000	ม.ค.-ก.ย.2566			√		
7	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	มี.ค.-ก.ย.2566			√		
8	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	5,000	ต.ค.2565-ก.ย.2566			√		
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการ ตามพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	240,000	ม.ค.-ก.ย.2566			√		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา

2.แผนงานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	20,000	ต.ค.2565-ก.ย.2566			√		
2	เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	35,000	ม.ค.-ก.ย.2566			√		
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องเชียงแครง โครงการโลกสวยด้วยมือเรา	10,600	ม.ค.-ก.ย.2566			√		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อบรมให้ความรู้การเย็บปักถักร้อย กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 1	15,000	ม.ค.-มี.ค.2566	√			15,000	27 มี.ค.2566
2	อบรมให้ความรู้การทำแหนมกระดุกหมู กลุ่มแม่บ้าน บ้านร้อง หมู่ 2	10,000	"	√			10,000	22 มี.ค.2566
3	อบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริก กลุ่มแม่บ้าน น้ำเป็้อย หมู่ 6	10,000	"	√			10,000	1 มี.ค.2566
4	อบรมให้ความรู้การปักผ้าต้นมือ กลุ่มแม่บ้าน บ้านน้ำเป็้อย หมู่ 6	10,000	"	√			10,000	23 ก.พ.2566
5	อบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำน้ำพริกกลาบ น้ำพริกข่า กลุ่มแม่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ 7	10,000	"			√		
6	อบรมพัฒนาฝีมือการตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มสตรี บ้านดอนมูล หมู่ 8	15,000	"			√		
7	อบรมให้ความรู้การเย็บกระเป๋าผ้า บ้านดอนมูล หมู่ 8	10,000	"	√			10,000	14 มี.ค.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	อบรมให้ความรู้กลุ่มเลี้ยงผึ้ง บ้านดอนไชย หมู่ 9	10,000	มี.ค.-พ.ค. 2566			√		
9	อบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง กลุ่มเกษตรกร บ้านดอนไชย หมู่ 9	10,000	"	√			10,000	7 มี.ค.2566
10	อบรมเพิ่มทักษะการตัดเย็บกลุ่มสตรี บ้านดอนไชย หมู่ 10	15,000	เม.ย.-มิ.ย.2566	√			15,000	8 มี.ค.2566
11	อบรมเพิ่มทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านดอนไชย หมู่ 10	10,000	"	√			10,000	8 มี.ค.2566
12	อบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้าน บ้านยอดดอย หมู่ 12	10,000	"	√			10,000	31 มี.ค.2566
13	อุดหนุนอำเภอภูซาง โครงการจัดงานของดีศรีภูซาง	40,000	ม.ค.-ก.ย.2566			√		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวงระยะ เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค	25,000	ม.ค.-ก.ย.2566			√		31 มี.ค.2566
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	150,000	ต.ค.2565-ก.ย.2566			√		
3	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	ต.ค.2565-ก.ย.2566			√		
4	ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน บ้านร่อง หมู่ 1 (โอนตั้งรายการใหม่)	44,133.92	ม.ค.-มี.ค.2566	√				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวงระยะ เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชน	64,000	ม.ค.-ก.ย.2566			✓		
2	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านร้อง หมู่ 1 ตั้งแต่หัวสะพานหน้าโรงเรียนบ้านร้อง ถึงนา นายอุดร จตุнам	319,900	"			✓		
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านร้อง หมู่ 2 ตั้งแต่หัวสะพาน ถึงสวนยางนายพงษ์ศักดิ์ จอมคำ	268,600	"			✓		
4	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านร้อง หมู่ 3 ตั้งแต่สวนนายประชา ปินะดวง ถึงนาสิบเอกประเดิมชัย เขจร	263,100	"			✓		
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสะแล่ง หมู่ 5 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ปากซอยบ้านนายพรชัย จตุนาม ถึงบ้านนายพรชัย จตุนาม ช่วงที่ 2 ตั้งแต่บ้านนายธนากร สุวิชัย ถึงบ้านนายงยุทธ ยานะ	258,700	"			✓		
6	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำเปือย หมู่ 6 ตั้งแต่สวนนายพรม แก้วคำปา ถึงภูซางของเก่า	268,600	"			✓		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนมูล หมู่ 8 ตั้งแต่บ้านนายประสงค์ อุทธิยา ถึงสวนนายคำสัย อุทธิยา	277,800	ม.ค.-ก.ย.2566			√		
8	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนไชย หมู่ 9 ตั้งแต่สวนนายประเสริฐ บุญแรง ถึงสวนนายปิ่น เบ็ญชา	268,600	"			√		
9	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนไชย หมู่ 10 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บ้านนางกบแก้ว เบ็ญชา ถึงสวนนายเกษม จันทร์เงิน ช่วงที่ 2 ตั้งแต่บ้านกบแก้ว เบ็ญชา ถึงสวนนางศรีแก้ว จันทิมา	263,300	"			√		
10	วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านศรีไศคำ หมู่ 11 ตั้งแต่ นางเพ็ญศรี อุทธิยา ถึงบ้านนางคำซอน ชาติคง	289,500	"			√		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ บ้านยอดดอย หมู่ 12 ตั้งแต่ นางเรือ แก้วน้อย ถึงสวนนายสว่าง กุมละ	257,500	ม.ค.-ก.ย.2566			√		
12	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ป่าฮ่อม หมู่ 4 ตั้งแต่บ้านพ.ต.ท. สนิท วงศ์ใหญ่ ถึงบ้าน นายเกรียงไกร อินทัด ถึงป่าสุสาน	288,500	"			√		
13	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนไชย หมู่ 7 สถานที่ หน้าบ้านนายสายชล บุญแรง	327,600	"			√		
14	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	ต.ค.2565-ก.ย.2566			√		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.แผนงานรักษาความสงบ

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชน	14,000	มี.ค.-พ.ค.2566	√			13,050	28 ก.พ.2566
2	เผื่อระวังบรรเทาสาธารณภัยหรือ รักษาความสงบเรียบร้อยยุคสมัยใหม่	1,800	ธ.ค.2565-ม.ค.2566	√			1,746	28 ธ.ค.2565
3	เผื่อระวังบรรเทาสาธารณภัยหรือรักษา ความสงบเรียบร้อยยุคสมัยใหม่	1,800	เมษายน 2566			√		
4	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน)	42,000	ม.ค.-มี.ค.2566			√		
5	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอปพร.	30,000	มี.ค.-พ.ค.2566			√		
6	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	132,000	ม.ค.-ก.ย.2566			√		
7	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	22,500	"			√		
8	จัดซื้อวัสดุจราจร	30,000	"			√		
9	อบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง	60,060	"	√			60,060	13 มี.ค.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าจัดการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอน) หัวละ 1,700 บาท	156,400	ม.ค.-ก.ย.2566			√		
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวละ 1,300 บาท	103,960	"			√		
3	ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	473,340	ต.ค.2565-ก.ย.2566	√			359,496	31 มี.ค.2566
4	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	580,320	"	√			270,593.79	31 มี.ค.2566
5	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านร้องเชียงแรม	550,200	"	√			289,440	30 ม.ค.2566
6	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านสะแล้ง	235,200	"	√			139,878	30 ม.ค.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่	50,000	ต.ค.2565-ก.ย.2566			√		
2	ค่าใช้จ่ายเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และช่วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบ COVID-19	20,000	"			√		
3	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	50,000	"			√		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและ แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	ม.ค.-ก.ย.2566	√			3,450	30 พ.ย.2565
2	ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	5,000	"			√		
3	ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์	5,000	"			√		
4	ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	15,000	มี.ค.-พ.ค.2566			√		
5	ครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีสุข	20,000	ม.ค.-ส.ค.2566			√		
6	ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน และสตรี	15,000	"			√		
7	อบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลเชียงแวง	25,000	"	√			24,430	28 ก.พ.2566
8	อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	25,000	"			√		
9	รณรงค์วันเอดส์โลก	15,000	ธ.ค. 2565-ม.ค.2566			√		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวงระยะ เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บำบัด พื้นฟู ส่งเสริมอาชีพ)	20,000	ม.ค.-ส.ค.2566			√		
11	อบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ด้านยาเสพติด	15,000	"			√		
12	อุดหนุนอำเภออุทขาง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.	22,000	"	√				30 ธ.ค.2565
13	อุดหนุนอำเภออุทขาง โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภออุทขาง จังหวัดพะเยา ประจำปีพ.ศ.2566 กิจกรรมรณรงค์ประชา สัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	"			√		
14	อุดหนุนอำเภออุทขาง โครงการจัดงานประเพณี ตักบาตรสองแผ่นดิน	60,000	ธันวาคม 2565	√			60,000	28 ธ.ค.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนด้านกีฬาเสพติด	30,000	ม.ค.-ก.ย.2566			√		
2	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	มกราคม 2566	√			50,000	13 ม.ค.2566
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแครง โครงการกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	34,000	ธ.ค.2565-ม.ค.2566	√			34,000	20 ธ.ค.2565
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสะแล่ง โครงการกีฬา สัมพันธ์ชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	16,000	"	√			16,000	20 ธ.ค.2565
5	ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นตำบลเชียงแครง	20,000	ม.ค.-มี.ค.2566			√		
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านร้อง โครงการดนตรีพื้นเมือง	23,100	ม.ค.-ก.ย.2566			√		
7	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพ.ศ.2565 (โอนตั้งรายการใหม่)	50,000	พฤศจิกายน 2565	√			50,000	8 พ.ย.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,626,400	ต.ค.2565-ก.ย.2566	✓			5,855,300	31 มี.ค.2566
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,008,000	"	✓			1,988,800	"
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	306,000	"	✓			155,500	"
4	เงินสำรองจ่าย	339,871	"			✓		
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	20,000	"			✓		
6	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	97,000	ม.ค.-ก.ย.2566	✓			97,000	28 ก.พ.2566
7	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต.เชียงใหม่	514,600	"			✓		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อบรมเผยแพร่การทำเกษตรอินทรีย์ พอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่	30,000	ม.ค.-ก.ย.2566			√		
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสะแล่ง โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	16,000	"			√		
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา	15,900	"			√		
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ระหว่างเรียน	8,000	"			√		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ปลูกต้นไม้ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกหญ้าแฝก	10,000	ม.ค.-ก.ย.2566			√		
2	อบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000	มี.ค.-ก.ค.2566			√		
3	อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า	14,500	"	√			13,050	25 ก.พ.2566
4	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ และแหล่งน้ำธรรมชาติ	3,900	"			√		
5	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	20,000	ม.ค.-ก.ย.2566			√		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

1.แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	200,000	ต.ค.2565-ก.ย.2566			✓		
2	อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	20,000	"			✓		
3	อบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และศึกษาดูงานอบต.เชียงแหร	200,000	ม.ค.-ก.ย.2566			✓		
4	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	ต.ค.2565-ก.ย.2566	✓				
5	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	250,000	ม.ค.-ก.ย.2566			✓		
6	จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	8,000	"			✓		

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวงระยะ เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด	7,500	ม.ค.-ก.ย.2566		√		12,000	31 มี.ค.2566
2	จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ฯ เดือน ธันวาคม 2564	12,000	"	√				
3	จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	13,000	"			√		
4	จัดซื้อเก้าอี้หนัง (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 1 ตัว	3,500	"			√		
5	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	6,000	"			√		

ประเภท ครุภัณฑ์สนาม

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวงระยะ เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อเต็นท์โครงเหล็ก	47,500	ม.ค.-ก.ย.2566	√			47,500	10 ม.ค.2566

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวงระยะ เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Multifunction พร้อมติดตั้งถังหมึก รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง เดือน ธันวาคม 2564	7,500	ม.ค.-ก.ย.2566			√		
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง เดือน ธันวาคม 2564	30,000	"			√		
3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาดเอ 3 รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดือน ธันวาคม 2564	6,300	"			√		

บัญชีโครงการเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) ประจำปีพ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายร่องเคราะห์ บ้านร่อง หมู่ 3	19,800	ม.ค.-มี.ค.2566	√			19,800	31 มี.ค.2566
2	เรียงหินป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาว บ้านสะแล่ง หมู่ 5	463,000	"	√			463,000	31 มี.ค.2566
3	ซ่อมแซมถนนคันตลิ่งแม่น้ำลาว สายวังลาวย้อย จุดที่ 1 บ้านสะแล่ง หมู่ 5	319,700	"	√			319,000	
4	ซ่อมแซมถนนคันตลิ่งแม่น้ำลาว สายวังลาวย้อย จุดที่ 2 บ้านสะแล่ง หมู่ 5 บ้านสะแล่ง หมู่ 5	499,800	"	√			499,000	31 มี.ค.2566
5	ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งร้องใต้ บ้านดอนไชย หมู่ 7	4,800	"	√			4,800	31 มี.ค.2566
6	ซ่อมแซมถนนคันตลิ่งแม่น้ำเปือย สายทุ่งตื้นน้อย จุดที่ 1 บ้านดอนไชย หมู่ 9	337,500	"	√			337,000	31 มี.ค.2566
7	ซ่อมแซมไหล่ทางถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งร้องใต้ บ้านดอนไชย หมู่ 7	49,000	"	√			49,000	31 มี.ค.2566
8	ซ่อมแซมถนนคันตลิ่งแม่น้ำเปือย บ้านดอนไชย หมู่ 9 เชื่อมบ้านแก หมู่ 1 ต.ป่าสัก	308,000	"	√			308,000	31 มี.ค.2566

บัญชีโครงการเงินนอกงบประมาณ (เงินสะสม) ประจำปีพ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	หัวข้อย่อย เวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งปม.(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	ซ่อมแซมถนนคันตลิ่งเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านดอนไชย หมู่ 9	259,200	ม.ค.-มี.ค.2566	√			258,000	31 มี.ค.2566
10	ซ่อมแซมถนนคันตลิ่งแม่น้ำเปือย พร้อมซ่อมแซมแก้มฝายน้ำเปือย บ้านน้ำเปือย หมู่ 6	993,900	"	√			790,000	31 มี.ค.2566
11	ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อ คสล. เส้นทางสาย หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงแรง	22,400	"	√			22,400	31 มี.ค.2566